

VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava	VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY HRADENÉ Z NJF	Číslo Útvar: Obdobie:	04/2014/EBL 750 05/2014
Zapísaný v OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 164/T			
IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539	Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Číslo účtu: 6622505027/1111 IBAN: SK5111110000006622505027 BIC: UNCRSKBX		




Odberateľ

Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi	
Mierová 19 Bratislava IČO	827 15 30865433

Číslo zmluvy	7408/00/14
Číslo žiadosti	1/A/VUJE/2014
Názov žiadosti:	Vyrad'ovanie JZ Experimentálna bitúmenačná linka, obj.č. 28

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Inžinierske činnosti	hod	2	45,00 €	90,00 €
Inžiniersky dozor, hlásenia				
Výkonné činnosti	hod	310	45,00 €	13 950,00 €
Výkon fyz. likvid. komponent. a rad. kontrola				
Demontáž a fragmentácia rozvodov médií v m.č. 18a Demontáž a fragmentácia komponentov v m.č. 19 : časti plošiny, zábradlia, nádrže drowth. demontáž a fragmentácia časti zásobníka koncentrátu 2,8 m3				
Spracovanie RAO v JAVYS :	t	0,303	30 905,00 €	9 364,22 €
spracovanie RAO - lisovanie				
spracovanie RAO - lisovanie	t	0,388	30 905,00 €	11 991,14 €
Priamy materiál				198,00 €
Spolu za práce a služby				35 593,36 €

Prílohy: denníky výk. a inž. činností, faktúry JAVYS, JOMA

Schválenie			
Meno a priezvisko	Ing. Zuzana Holická ved. oddelenia pre technológie spracovania RAO	Ing. Ľubomír Chmelík ved.oddelenia technicko- ekonomickej podpory projektov	Ing. Marián Štubňa, CSc. riaditeľ divízie radiačnej bezpečnosti, likvidácie JZ a spracovania RAO
Dátum	31.05.2014	31.05.2014	31.05.2014
Podpis			

DENNÍK

INŽINIERSKÝCH A VÝKONNÝCH ČINNOSTÍ

MÁJ 2014

Vyrad'ovanie JZ VUJE II. Etapa

Demontáž aktívnej časti technológie EBL v obj. č. 28

POPIS ČINNOSTI, PRACOVNÍCI, ODPRACOVANÉ HODINY

Obdobie : 1.5.2014 – 8.5.2014

Popis výkonných činností:

- fragmentácia parného potrubia, kondenzačného potrubia, poistných ventilov, pomocných konštrukcií (konzoly) a ďalšieho príslušenstva;
- demontáž parného potrubia v m. č. 18a;
- fragmentácia hliníkových plechov obalených sklenou vatou;
- demontáž, odvoz a uskladnenie lešenia;
- váženie a meranie dávkového príkonu 8 ks MEVA sudov s lisovateľným odpadom (hliníkové plechy + sklená vata) z m. č. 18a;
- dekontaminácia parného a kondenzačného potrubia z m. č. 18a a jeho uloženie do MEVA sudov;
- poriadok na pracovisku.

Zamestnanci – počet hodín	80 hod
Horváth Vojtech	40 hod
Herich Pavol	40 hod

Podpis zhotoviteľa :



Podpis pracovníka NJF SR :



10.06.2014

POPIS ČINNOSTI, PRACOVNÍCI, ODPRACOVANÉ HODINY

Obdobie : 12.5.2014 – 16.5.2014

Popis výkonných činností :

- dekontaminácia poistných ventilov, kondenzačných prírubových hrncov, pomocných konštrukcií (závesy, tiahla, podpery);
- vysávanie podlahy + náter podlahy v m. č. 21 epoxidovou farbou (2x);
- dovoz 2 ks 2EM-01 kontajnerov č. 14 a č. 132;
- fragmentácia nádrže DW2 – vnútorný plášť a jej uloženie do kontajnera č. 14 – nerez;
- transport 8 ks s lisovateľným odpadom VPH-8072-VL14 až VPH-8079-VL14 (hl. plechy + sklená vata) z EBL do BSC (14.5.2014);
- fragmentácia nosného rámu modulovej nádrže a uloženie do kontajnera č. 132 – čierna oceľ;
- poriadok na pracovisku.

Zamestnanci – počet hodín	80 hod
Horváth Vojtech	40 hod
Herich Pavol	40 hod

Inžiniersky dozor:

Zamestnanci - počet hodín	2 hod
Ing. Kevický Dušan	2 hod

Podpis zhotoviteľa: *Moloch*

Podpis pracovníka NJF SR: *Hibel*
10.06.2014

POPIS ČINNOSTI, PRACOVNÍCI, ODPRACOVANÉ HODINY

Obdobie : 19.5.2014 – 23.5.2014

Popis výkonných činností :

- uvoľnenie (rezanie, pálenie) zásobníka koncentrátov 2,8 m³ z rámu nosnej konštrukcie;
- fragmentácia schodov k zásobníku koncentrátov, demontáž dávkovacieho čerpadla RA koncentrátov;
- fragmentácia nosnej ocelevej konštrukcie v m. č. 19, demontáž 3 ks guľových ventilov so servopohonom – R4, R5, R7;
- dekontaminácia ocelevej konštrukcie z m. č. 19 a jej uloženie do MEVA suda;
- poriadok na pracovisku.

<u>Zamestnanci – počet hodín</u>	64 hod
Horváth Vojtech	32 hod
Herich Pavol	32 hod


Práce mimo KP (lešenárske školenie, vyšetrenie – fast scan):

<u>Zamestnanci – počet hodín</u>	16 hod
Horváth Vojtech (školenie)	7 hod
Herich Pavol (školenie)	7 hod
Horváth Vojtech (vyšetrenie)	1 hod
Herich Pavol (vyšetrenie)	1 hod

Podpis zhotoviteľa :



Podpis pracovníka NJF SR :


10.06.2014

POPIS ČINNOSTI, PRACOVNÍCI, ODPRACOVANÉ HODINY

Obdobie : 26.5.2014 – 30.5.2014

Popis výkonných činností :

- dekontaminácia ocelevej konštrukcie a odvoz 1 ks MEVA suda s konštrukciou na RADOS;
- fragmentácia zásobníka koncentrátu 2,8 m³ (nerez) – rezanie dna zásobníka a vonkajšieho opláštenia;
- zametanie a vysávanie podlahy;
- poriadok na pracovisku.

<u>Zamestnanci – počet hodín</u>	<u>70 hod</u>
Horváth Vojtech	40 hod
Herich Pavol	30 hod

Podpis zhotoviteľa :



Podpis pracovníka NJF SR :



10.06.2014

Celkom za máj 2014 :

- kompletná demontáž a fragmentácia parného potrubia, kondenzačného potrubia, poistných ventilov, pomocných konštrukcií (konzoly);
- dekontaminácia parného a kondenzačného potrubia a jeho uloženie do MEVA sudov
- fragmentácia hliníkových plechov obalených sklenou vatou;
- demontáž, odvoz a uskladnenie lešenia;
- dekontaminácia poistných ventilov, kondenzačných prírubových hrncov, pomocných konštrukcií (závesy, tiahla, podpery);
- vysávanie podlahy + náter podlahy v m. č. 21 epoxidovou farbou (2x);
- dovoz 2 ks 2EM-01 kontajnerov č. 14 a č. 132;
- fragmentácia nádrže DW2 – vnútorný plášť a jej uloženie do kontajnera č. 14 – nerez;
- transport 8 ks s lisovateľným odpadom (hl. plechy + sklená vata) z EBL do BSC (14.5.2014):
 1. VPH-8072-VL14, OS-2528-R13, 40 kg, Dp=0,30 µSv/hod,
 2. VPH-8073-VL14, OS-1322-R11, 43 kg, Dp=0,25 µSv/hod,
 3. VPH-8074-VL14, OS-2527-R13, 39,5 kg, Dp=0,28 µSv/hod,
 4. VPH-8075-VL14, OS-2501-R13, 45 kg, Dp=0,38 µSv/hod,
 5. VPH-8076-VL14, OS-bez, 51 kg, Dp=0,67 µSv/hod,
 6. VPH-8077-VL14, OS-2531-R13, 42 kg, Dp=0,18 µSv/hod,
 7. VPH-8078-VL14, OS-2583-R13, 52 kg, Dp=0,27 µSv/hod,
 8. VPH-8079-VL14, OS-bez, 44 kg, Dp=0,72 µSv/hod;
- fragmentácia nosného rámu modulovej nádrže a uloženie do kontajnera č. 132 – čierna oceľ;
- uvoľnenie (rezanie, pálenie) zásobníka koncentrátov 2,8 m³ z rámu nosnej konštrukcie, fragmentácia schodov k zásobníku koncentrátov, demontáž dávkovacieho čerpadla RA koncentrátov;
- fragmentácia zásobníka koncentráta 2,8 m³ (nerez), nosnej ocelevej konštrukcie v m. č. 19, demontáž 3 ks guľových ventilov so servopohonom – R4, R5, R7;
- dekontaminácia ocelevej konštrukcie z m. č. 19 a jej uloženie do MEVA suda;

Výkonné činnosti : 310 hod

Inžinierske činnosti : 2 hod

Celkom : 312 hod

Podpis zhotoviteľa :



Podpis pracovníka NJF SR :



10.06.2014