

VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava	VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY HRADENÉ Z NJF	Číslo Útvar: Obdobie:	10/2014/EBL 750 11/2014
Zapísaný v OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 164/T			
IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539	Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Číslo účtu: 6622505027/1111 IBAN: SK5111110000006622505027 BIC:UNCRSKBX		




Odberateľ

Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi	
Mierová 19 Bratislava IČO	827 15 30865433

Číslo zmluvy	7408/00/14
Číslo žiadosti	1/A/VUJE/2014 - dodatok č. 1
Názov žiadosti:	Vyrad'ovanie JZ Experimentálna bitúmenačná linka, obj.č. 28

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Inžiniersky dozor, hlásenia na ÚJD SR, čiast. vyhod. operat. programu prác za rok 2014	hod	58	45,00 €	2 610,00 €
Výkon fyz. likvid. komponent. a rad. kontrola				
fragmentácia trubiek parného kondezátu pod m.č. 19, búranie kontam. železobet. podstavcov v m.č. 19, fragmentácia kovového RAO, čiastočná demontáž elektro vo veľine a m.č.18c ...	hod	864	45,00 €	38 880,00 €
Spracovanie RAO				
spracovanie RAO - lisovanie	t	0,843	30 905,00 €	26 052,92 €
spracovanie RAO - spaľovanie	t	0,649	73 136,00 €	47 465,26 €
spracovanie RAO - kovové	t	0,922	24 019,00 €	22 145,52 €
spracovanie RAO - lisovanie	t	0,711	30 905,00 €	21 973,46 €
spracovanie RAO - lisovanie	t	0,753	30 905,00 €	23 271,47 €
Vstupy do KP za október	čld	99	24,85 €	2 460,15 €
Vstupy do KP za november	čld	95	24,85 €	2 360,75 €
Priamy materiál	súb	1	791,88 €	791,88 €
Spolu za práce a služby				188 011,41 €

Prílohy: denník výk. a inž. činností, faktúry JAVYS, bloky

Schválenie			
Meno a priezvisko	Ing. Zuzana Holická ved. oddelenia pre technológie spracovania RAO	Ing. Ľubomír Chmelík ved.oddelenia technicko- ekonomickej podpory projektov	Ing. Marián Štubňa, CSc. riaditeľ divízie radiačnej bezpečnosti, likvidácie JZ a spracovania RAO
Dátum	30.11.2014	30.11.2014	30.11.2014
Podpis			

DENNÍK
INŽINIERSKÝCH A
VÝKONNÝCH ČINNOSTÍ
NOVEMBER 2014

Vyraďovanie JZ VUJE II. Etapa

Demontáž aktívnej časti technológie EBL v obj. č. 28

POPIS ČINNOSTI, PRACOVNÍCI, ODPRACOVANÉ HODINY

Obdobie : 3.11.2014 – 7.11.2014

Popis výkonných činností:

- fragmentácia kovových trubiek z parného kondenzátu (pod m. č. 19), demontáž a odvoz zdvíhacieho zariadenia z m. č. 19;
- montáž lešenia v m. č. 20, demontáž oceľovej konštrukcie a potrubia merania pod stropom;
- fragmentácia elektr. roštov, káblových zväzkov a konzoly z m. č. 20;
- montáž zdvíhacieho zariadenia v m. č. 20, nadvihnutie železo-betónového veka, demontáž potrubia parného kondenzátu z nádrže č. 9 (zásobník asfaltu);
- fragmentácia kovového RAO, uloženie do MEVA sudov;
- presýpanie chemikálií v m. č. 20 do PVC vriec a ich premeranie technikom TRB;
- poriadok na pracovisku.

Zamestnanci – počet hodín	211 hod
Horváth Vojtech	40 hod
Herich Pavol	52 hod
Krajčovič Matej	8 hod
Pekár Daniel	47 hod
Mika Ľuboš	8 hod
Pindeš Žigmund	32 hod
Bošňák Michal	16 hod
Fodora Stanislav	8 hod

Inžiniersky dozor :

Kompletná kontrola záznamov a protokolov za rok 2014

Zamestnanci – počet hodín	20 hod
Ing. Zuzana Holická	20 hod

Podpis zhotoviteľa :



Podpis pracovníka NJF SR :



POPIS ČINNOSTI, PRACOVNÍCI, ODPRACOVANÉ HODINY

Obdobie : 10.11.2014 – 14.11.2014

Popis výkonných činností :

- búranie železo-betónového podstavca v m. č. 19, uloženie sute do MEVA sudov;
- odpájanie usmerňovačov napätia vo veľine (prívodné káble), demontáž elektro rozvodov a meracích zariadení v usmerňovači;
- odber vzorky betónovej sute z podstavca;
- fragmentácia oceľovej výstuhy z podstavca a U-profilov;
- váženie a zmeranie dávkového príkonu 5 ks sudov s lisovateľným RAO;
- poriadok na pracovisku.

<u>Zamestnanci – počet hodín</u>	<u>266 hod</u>
Horváth Vojtech	43 hod
Herich Pavol	52 hod
Pekár Daniel	51 hod
Bošňák Michal	8 hod
Pindeš Žigmund	52 hod
Mika Ľuboš	8 hod
Fodora Stanislav	52 hod

Gamaspekrometrická analýza vzorky betónovej sute:

č. 491/14 – betónová suť z podstavca z m. č. 19 (12.11.2014) - príprava vzorky na meranie, váženie, zabalenie, meranie gama spektra, vyhodnotenie (1 x 3 hod.)

<u>Zamestnanci – počet hodín</u>	<u>3 hod</u>
Kollarovičová Erika	3 hod

Inžinierske práce :

Čiastkové vyhodnotenie PRG č. 05/EBL-VUJE/2013

<u>Zamestnanci – počet hodín</u>	<u>16 hod</u>
Ing. Zuzana Holická	16 hod

Podpis zhotoviteľa : *Matejka*

Podpis pracovníka NJF SR : *Hešl*

POPIS ČINNOSTI, PRACOVNÍCI, ODPRACOVANÉ HODINY

Obdobie : 17.11.2014 – 21.11.2014

Popis výkonných činností :

- búranie železo-betónového podstavca pod dowthermovým čerpadlom, uloženie sute do MEVA suda;
- demontáž káblov z káblových roštov v m. č. 18/c.;
- fragmentácia U-profilov z podstavca v m. č. 19;
- premanipulovanie 5 ks MEVA sudov s lisovateľným RAO (oceľové profily, plechy) do BSC;
- vysávanie a umývanie podlahy v m. č. 19, 20 a 29;
- vývoz fľaše z dusíkom a ručného čerpadla z KP do skladu VUJE (Sigma);
- demontáž káblov z káblových roštov z m. č. 18/c.;
- poriadok na pracovisku.

<u>Zamestnanci – počet hodín</u>	<u>232 hod</u>
Horváth Vojtech	44 hod
Pekár Daniel	24 hod
Herich Pavol	52 hod
Pindeš Žigmund	52 hod
Mika Ľuboš	12 hod
Holická Zuzana	8 hod
Fodora Stanislav	40 hod

Inžinierske práce :

Čiastkové vyhodnotenie PRG č. 05/EBL-VUJE/2013

<u>Zamestnanci – počet hodín</u>	<u>14 hod</u>
Ing. Zuzana Holická	14 hod

Podpis zhotoviteľa :



Podpis pracovníka NJF SR :



POPIS ČINNOSTI, PRACOVNÍCI, ODPRACOVANÉ HODINY

Obdobie : 24.11.2014 – 28.11.2014

Popis výkonných činnosti :

- demontáž káblových roštov v m.č. 18/c;
- oprava zámku na m.č.20;
- čistenie pracovného náradia;
- poriadok na pracovisku.

<u>Zamestnanci – počet hodín</u>	<u>152 hod</u>
Horváth Vojtech	32 hod
Herich Pavol	40 hod
Pekár Daniel	40 hod
Pindeš Žigmund	40 hod

Inžiniersky dozor :

Inšpekcia ÚJD SR, obhliadky

<u>Zamestnanci – počet hodín</u>	<u>8 hod</u>
Ing. Zuzana Holická	8 hod

Podpis zhotoviteľa :



Podpis pracovníka NJF SR :



Celkom za november 2014 :

- fragmentácia kovových trubiek z parného kondenzátu (pod m. č. 19), demontáž a odvoz zdvíhacieho zariadenia z m. č. 19;
- montáž lešenia v m. č. 20, demontáž ocelevej konštrukcie a potrubia pod stropom;
- fragmentácia elektr. roštov, káblových zväzkov a konzoly z m. č. 20;
- montáž zdvíhacieho zariadenia v m. č. 20, nadvihnutie železo-betónového veka, demontáž potrubia parného kondenzátu z nádrže č. 9 (zásobník asfaltu);
- fragmentácia kovového RAO, uloženie do MEVA sudov;
- presýpanie chemikálií v m. č. 20 do PVC vriec a ich premeranie technikom TRB;
- búranie železobetónových podstavcov v m. č. 19, uloženie sute do MEVA sudov;
- fragmentácia ocelevej výstuhy zo železobetónových podstavcov v m. č. 19;
- odpájanie usmerňovačov napätia vo veľine (prívodné káble), demontáž elektro rozvodov a meracích zariadení v usmerňovači;
- demontáž káblov a káblových roštov v m. č. 18/c.;
- premanipulovanie 5 ks MEVA sudov s lisovateľným RAO (oceľové profily, plechy) do BSC;
- vysávanie a umývanie podlahy v m. č. 19, 20 a 29;
- vývoz fľaše z dusíkom a ručného čerpadla z KP do skladu VUJE (Sigma);
- poriadok na pracovisku,
- kompletná kontrola záznamov a protokolov za rok 2014, čiastkové vyhodnotenie PRG č. 05/EBL-VUJE/2013

Výkonné činnosti 864 hod

Inžinierske činnosti 58 hod

Celkom : 922 hod

Podpis zhotoviteľa :



Podpis pracovníka NJF SR :



02.12.2014